

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	Prefeitura Municipal de Presidente Alves Obra:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRAL DE RECICLAGEM Endereço:RUA 03 DE MAIO S/Nº- CENTRO - PRESIDENTE ALVES/SP																				
Serviços	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Processo Licitatório																					
SERVIÇOS PRELIMINARES				1,56%	15.727,71	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
MOVIMENTO DE TERRA				0,00%		0,16%	1.594,58	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		3,64%	36.773,54	3,64%	36.773,54	0,00%	
FUNDAÇÃO				0,00%		3,93%	39.670,07	3,93%	39.670,07	3,93%	39.670,07	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
ESTRUTURA				0,00%		0,00%		0,00%		3,01%	30.412,12	3,01%	30.412,12	3,01%	30.412,12	3,01%	30.412,12	0,00%		0,00%	
COBERTURA				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		4,68%	47.292,85	4,68%	47.292,85
PAREDES E PAINÉIS				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1,85%	18.703,98	1,85%	18.703,98	1,85%	18.703,98
IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,30%	2.997,36	0,00%		0,00%	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
PAVIMENTAÇÃO				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
ESQUADRIAS				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
PINTURA				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Auditoria Independente da obra				0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46
Recebimentos Provisório e Definitivo																					
TOTAL				1,78%	18.000,17	4,31%	43.537,11	4,15%	41.942,53	7,16%	72.354,65	3,24%	32.684,58	3,24%	32.684,58	9,03%	91.159,46	10,40%	105.042,83	6,76%	68.269,29
ACUMULADO				1,78%	18.000,17	6,09%	61.537,27	10,25%	103.479,80	17,41%	175.834,45	20,65%	208.519,02	23,88%	241.203,60	32,91%	332.363,05	43,31%	437.405,88	50,07%	505.675,17

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23	Mês 24	TOTAL
%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor			
																						-
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				15.727,71
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				75.141,66
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				119.010,21
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				121.648,48
4,68%	47.292,85	4,68%	47.292,85	4,68%	47.292,85	4,68%	47.292,85	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				283.757,10
1,85%	18.703,98	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				74.815,92
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				2.997,36
0,00%		2,35%	23.705,73	2,35%	23.705,73	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				47.411,46
0,00%		0,00%		0,00%		2,32%	23.446,64	2,32%	23.446,64	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				46.893,28
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		2,74%	27.661,23	0,00%		0,00%		0,00%				27.661,23
0,55%	5.561,77	0,55%	5.561,77	0,55%	5.561,77	0,55%	5.561,77	0,55%	5.561,77	0,55%	5.561,77	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				33.370,62
0,72%	7.258,41	0,72%	7.258,41	0,72%	7.258,41	0,72%	7.258,41	0,72%	7.258,41	0,72%	7.258,41	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				43.550,46
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		2,01%	20.278,00	2,01%	20.278,00	2,01%	20.278,00			60.834,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1,39%	14.024,08	0,00%		0,00%		0,00%				14.024,08
0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46	0,22%	2.272,46			43.176,67
																						-
8,03%	81.089,47	8,52%	86.091,22	8,52%	86.091,22	8,50%	85.832,13	3,82%	38.539,28	1,49%	15.092,64	4,39%	43.957,77	2,15%	22.550,46	2,15%	22.550,46	2,15%	22.550,46			1.010.020,24
58,09%	586.764,63	66,62%	672.855,85	75,14%	758.947,07	83,64%	844.779,19	87,46%	883.318,47	88,95%	898.411,10	93,34%	942.368,87	95,49%	964.919,33	97,64%	987.469,78	100,00%	1.010.020,24			1.010.020,24

Presidente Alves/SP, 19 de maio de 2025

Responsável Técnico
Eng° Civil - Luis Fernando Moreira de Brito
Crea/SP 5070300323

Prefeito Municipal
Cristiano dos Santos